



Guardia di Finanza
CENTRO NAVALE
Ufficio Logistico – Sezione Logistica Navale

RICHIESTA ACQUISTO

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione e pianificazione dei processi di spesa, si chiede a codesto Ufficio Amministrazione di attivare il previsto iter amministrativo per l'acquisto di nr. 2 (due) container per le esigenze del Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo.

2. I container in rassegna dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a. **Nr. 1 container box 40' standard, monocale, coibentato ad uso Officina Mobile**

- ✓ lunghezza 12.192 mm. ca. interno 11.900 mm. ca.;
- ✓ larghezza 2.440 mm. ca. interno 2.150 mm. ca.;
- ✓ altezza 2.600 mm. ca. interno 2.300 mm. ca.

Serramentistica

- ✓ nr. 1 portellone standard esterno in acciaio a 2 ante dim. utili mm. 2300 x 2250 h. circa, con chiusura ad asta con maniglioni lucchettabili, coibentazione con pannelli come pareti;
- ✓ nr. 1 porta cieca a 1 anta passo uomo in alluminio verniciato colore bianco con maniglione antipanico dim. ut. mm. 800 x 2050h ca.;
- ✓ nr. 1 finestra a 2 ante scorrevoli da mm. 1040 x 1120 h con barre di protezione, in alluminio verniciato colore bianco, con vetro di sicurezza sp. mm. 3+3.

Impianto elettrico

- ✓ nr. 1 spina esterna incassata 3P+T +N 32A;
- ✓ nr. 4 plafoniere a LED da 18 W;
- ✓ nr. 1 interruttore;
- ✓ nr. 1 presa interbloccata 3P+T +N 16A;
- ✓ nr. 1 presa interbloccata 3P+T +N 32A;
- ✓ nr. 2 prese interbloccata 2 P+T +N 16A;
- ✓ nr. 4 prese SCHUKO UNEL 10/16A 230V;
- ✓ nr. 1 plafoniera di emergenza tipo SE 8W autonomia 1h;
- ✓ nr. 1 piastra BTH per collegamento a rete di terra;
- ✓ nr. 1 quadro elettrico generale 400V/230V con int. differenziale e int. Automatici.

Condizionamento

- ✓ nr. 1 condizionatore monoblocco a pompa di calore, a pavimento, senza unità esterna, da 11.300 BTU/h ca. montato all'interno con 2 prese d'aria, con allacciamento elettrico (temperatura di esercizio -10 °C +43° C)

Impianto antincendio

- ✓ Realizzato con 4 dispositivi automatici pressurizzati a polvere ABC, indipendenti, da installare a soffitto con sistema di attivazione a bulbo e valvola sprinkler in ottone, capacità 6KG cad.

Accessori

- ✓ Nr. 1 kit di piastre di spessoramento in plastica da mm. 160x80 mm 5/10/20.

b. **Nr. 1 Container box 40' standard, monolocale, coibentato ad uso Magazzino per deposito materiali**

- ✓ lunghezza 12.192 mm. ca. interno 11.900 mm. ca.,
- ✓ larghezza 2.440 mm. ca. interno 2.150 mm. ca.,
- ✓ altezza 2.600 mm. ca. interno 2.300 mm. ca..

Serramentistica

- ✓ nr. 1 portellone standard esterno in acciaio a 2 ante dim. utili mm. 2300 x 2250 h. circa, con chiusura ad asta con maniglioni lucchettabili, coibentazione con pannelli come pareti;
- ✓ nr. 1 porta cieca a 1 anta passo uomo in alluminio verniciato colore bianco con maniglione antipanico dim. ut. mm. 800x2050h ca.

Impianto elettrico

- ✓ nr. 1 spina esterna incassata 3P+T +N 32A;
- ✓ nr. 4 plafoniere a LED da 18 W;
- ✓ nr. 1 interruttore;
- ✓ nr. 1 presa interbloccata 3P+T +N 16A;
- ✓ nr. 1 presa interbloccata 2P+T +N 16A;
- ✓ nr. 1 presa SCHUKO UNEL 10/16A 230V;
- ✓ nr. 1 plafoniera di emergenza tipo SE 8W autonomia 1 h;
- ✓ nr. 1 piastra BTH per collegamento a rete di terra;
- ✓ nr. 1 quadro elettrico generale 400V/230V con int. differenziale e int. Automatici.

Attrezzatura

- ✓ nr. 2 scaffalature zincate da mm. 1 - 1800x400x2000 h ca. a 4 ripiani da / prof. 400 mm, portata cad. ripiano 170 kg. montate ed ancorate a parete.

Impianto antincendio

- ✓ Realizzato con 4 dispositivi automatici pressurizzati a polvere ABC, indipendenti, da installare a soffitto con sistema di attivazione a bulbo e valvola sprinkler in ottone, capacità 6KG cad.

Accessori

- ✓ Nr. 1 kit di piastre di spessoramento in plastica da mm. 160x80 mm 5/10/20.
3. Entrambi i container dovranno essere Ricertificati, con riduzione di portata per le modifiche apportate (forature per porte, finestre aggiunte, etc).
 4. La fornitura dovrà essere pronta al collaudo entro 30 (trenta) giorni lavorativi a far data dal ricevimento dell'ordine.
 5. Trasporto, franco destino, presso Ancona o Bari. Si fa riserva di comunicare, alla ditta aggiudicataria, la destinazione precisa di consegna.
 6. La garanzia è pari a 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo.
 7. Le risorse finanziarie necessarie, dovranno essere attinte dal cap. 4315/03/ALBANIA/2020.

Formia, 20/04/2020

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO IN S.V.
(Ten. Col. Giovanni Dell'Anno)